

## DIE SICHERERE VORAB-CHECKLISTE

**Haben Sie an alle Vorraussetzungen für den reibungslosen Ablauf des BlowerDoor-Tests gedacht? Helfen Sie sich und uns und nutzen Sie unsere praktische Checkliste.**

Bei Fragen einfach anrufen, wir helfen Ihnen schnell und zuverlässig weiter.

**BAUVORHABEN:** \_\_\_\_\_

Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus mit \_\_\_\_\_ Wohneinheiten

**ANSCHRIFT:** \_\_\_\_\_

**ANSPRECHPARTNER:** \_\_\_\_\_ 

**STEP 1: Bitte faxen / mailen Sie uns diese Informationen VOR DEM BLOWER-DOOR-TEST zu:**

- Ansichtszeichnung
- Innenvolumen des Gebäudes \_\_\_\_\_ (v)
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut  ja  nein

FAX: 04222 805 805 99  
MAIL: INFO@SYSWE.DE

**STEP 2: Bitte prüfen Sie, ob Ihr Gebäude folgende VORAUSSETZUNGEN erfüllt:**

- Innenputz an Außenwänden ist vollflächig angebracht
- Dampfbremse im Dachbereich ist angebracht und mit Unterkonstruktion gesichert
- luftdichte Anschlüsse zwischen verschiedenen Bauteilen sind hergestellt
- Maximale Größe der Öffnung für den Einbau des Gerätes 2,4 x 1,2 m (Eingangs- oder Terrassentür)
- Stromanschluss in erreichbarer Nähe vom Einbauort des Gerätes max. 15 m
- Türen zu unbeheizten Räumen sind eingebaut oder abgedichtet
- Fenster & Türen nach außen sind eingebaut und luftdicht angeschlossen
- Kaminofen am Messtag **NICHT** einheizen / Asche aus offenen Feuerstellen entnehmen
- Bei Thermografie/Leckageortung: 24 Stunden vor Messung alle Räume gleichmäßig auf mind. 20 °C aufheizen
- Bodenluke ist luftdicht eingebaut
- Alle nach außen gehenden Öffnungen sind luftdicht verschlossen: Zuluft, Abluft, Wasserabflüsse, Kamin, Aufzug, Lerrohre, etc.
- Ausreichende Beleuchtung des Gebäudes am Messtermin
- Leiter vor Ort vorhanden (für die Lackageortung in hohen Räumen)

BEI FRAGEN  
EINFACH ANRUFEN  
04222  
805 805 0

**SIE HABEN FRAGEN?** Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter...